

工事名

豊橋市斎場整備・運営事業

月 間 工 程 表

令和 2年 6月 1日

総合建設・オーデック・藤城建設・一孝建設・豊橋建設工業IV
令和 2年 6月30日

	6月																													
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火
搬入出																														
<鉄骨工事>																														
鉄骨建方	11工区	12工区		13工区	14工区				15工区																					
建起こし		11工区		12工区	13工区				14工区	15工区																				
本締め	10工区	11工区		12工区				13工区	14工区	15工区																				
デッキプレート	9工区	10工区		11工区				12工区	13工区	14工区				15工区																
スタッド			6~9工区					10,11工区	12工区	13工区				14工区	15工区															
1~9工区グラウト														10~15工区グラウト																
<1階>																														
土工事、設備			砕石敷撤去											砕石敷撤去								スタイロ、フィルム								
コンクリート工事			Y5~Y8埋設配管											Y1~Y5埋設配管					捨コン、スラブダメコン				土間・スラブコン			立上りコン				
鉄筋工事																						土間・スラブ配筋								
型枠工事			北側ビット型枠解体					材料搬出			立上り外周、土間止め型枠			南側ビット型枠解体	材料搬出									立上り返し枠				型枠解体		
<2階>																														
鉄筋、型枠工事								外周バラベツ型枠																バラベツ、機械基礎返し枠			バラベツコン			
								デッキインサート	Y4~Y8スラブ、バラベツ、機械基礎配筋					デッキインサート	Y1~Y4スラブ、バラベツ、機械基礎配筋															
コンクリート工事								鉄筋材搬入(Y1~Y4)										炉機械室スラブコン						スラブコン						
<3階>																														
鉄筋、型枠工事								デッキインサート	外周バラベツ型枠	Y4~Y8スラブ、バラベツ、機械基礎配筋																				
コンクリート工事																														
<仮設工事>																														
外部足場	外部足場																													
外壁工事																														
検査関係																														
		友引						友引						友引						友引				友引						友引

