

工事名

豊橋市斎場整備・運営事業

月 間 工 程 表

太陽電池工業株式会社

徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業Ⅳ

令和 3年 1月 1日

令和 3年 1月 31日

	1月																																
	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日		
搬入出															100tクレーン																		
<外部工事> 1階															室外機																		
				スパンドレル取付																													
							アルミパネル取合シール								南北木製ルーバー取付							北側木製ルーバー取付											
															北側	南側		南側				予備日											
															北側、北西底下足場解体																		
															搬出																		
																						動物玄関スロープタイル貼											
2階																																	
3階																																	
					ケミカスルーフ防水(予備日)										室外機荷揚げ																		
外構							L型側溝布設								コン打設(ベース)			歩者ブロック設置															
南側ゲート付近				脱枠・埋戻											捨てコン				インターロッキング布設														
東側外構底下付近				鉄板掛け			ハツリ作業	東側側溝ラインカット																									
オイルタンク								路盤調整・掘削・砕石																									
								グレーチング布設							捨コン打設／側溝・柵・VP配管設置																		
北側外構工事				ビット内配管布設																							埋戻し・路盤形成(タンク廻り含む)						
					オイルタンク設置																												
							オイルタンク・玄関スロープ配筋組							型枠建込																			これ以降に南側外構工事
							焼き砂送入									CON打設			脱枠							スロープ・土間など掘削・砕石敷き							舗装工事2月24日～26日予定
<炉工事> 1階 2階																																	
検査関係					(設置AM消防検査PM)																												
雨天養生							(AM配管・PM気密検査)																										
					友引						友引 成人の日																						



これ以降に南側外構工事
舗装工事2月24日～26日予定

土間CON打設(歩者ベース基礎)