

	8月																															備考			
	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火				
行事				10:00 臨時駐車場 地主立会 確認																総定														引渡し	総定 総合定例会議
<建築工事> 金属工事				木調ルーバー取付 北側	木調ルーバー取付 南側											設計検査		ERI完了検査					豊橋市検査											定例 定例会議	
塗装工事					軒天スバンドレル																													安協 安全衛生協議会	
					さし しい 街 つ く り 条 例 の 検 査 や	社内検査					ITハンガー塗装																								
<外構工事> 新畜場 北側				北側迂回路封鎖工事												夏季休暇																			
				土間配筋・型枠							土間コン					型枠脱型																			
				路盤修正	天端合わせ(大建)表層						区画線					南インターロッキング																			
				サイン工事(富士電装)							植栽(三河造園)																								
					仮設電気撤去						仮囲い盛替え					仮囲い撤去																			
					浄化槽マンホール塗装(フジクリーン)																														
北西側				壁閉鎖																															
				路盤修正		表層																													
南側					植栽(三河造園)																														
				土間配筋・型枠							土間コン																								
				路盤修正	As撤去→路盤修正→表層																														
駐車場											駐車場撤去・スロープ設置(臨時駐車場)																整地(作業員駐車場・残土置き場)							仮設トイレ撤去(臨時駐車場)	
					仮設トイレ設置(臨時駐車場)																														
事務所				各所仮設物解体・事務所撤去	事務所撤去	トイレ撤去			仮囲い撤去・鉄板引上							浄化槽撤去																			
				備品撤去																															
				仮設電気撤去	浄化槽汲み取り						水道撤去						土出し	整地																	
道路占用工事				仮設排水撤去														砕石搬出											事務所側カッター入れ						
					歩道植栽(三河造園)						歩道植栽(三河造園)																		事務所側歩道歩車ブロック	歩道舗装					
検査関係																																			
					友引			山の日	振替休日 友引							友引						友引						友引							マスター工程 より遅れなし