

工事名

豊橋市斎場整備・運営事業

月 間 工 程 表

令和 2年 4月 1日

都市建設・オーデック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業JV  
令和 2年 4月30日

	4月																														備考		
	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木			
搬入出																																	総定 総合例会議
型枠工事		基出し	ビット溝、釜場型枠							小梁、1Fスラブ型枠(ビットワークt=30)																		止枠脱型				定例 例会議	
鉄筋工事						ビット土間配筋			型枠解体	材料搬入						スラブ・土間配筋																安協 安全衛生協議会	
コンクリート工事	捨コン							ビット土間コン																				スラブコン					
左官工事	20㎡(ならし420㎡)							100㎡(押さえ975㎡)																				ベース下モルタル					
仮設工事																													撤出			春季休暇 4/29~5/6	
点検、調査																																	
検査関係																																	
				友引						友引							友引												友引			マスター工程 より遅れなし	