

豊橋市斎場整備・運営事業

用 間 工 程 表

徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業JV

令和 2年 12月31日

		12月																																		
		1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木				
搬入出																			4tユニット																	
		浄化槽側使用																		臨時P側使用																
<外部工事> 1階																			迂回路鉄骨架台解体																	
		外部足場解体													西側足場解体									スパンドレル取合シール(主に1階部分)												
		北/北西側	東側	東側	南側	予備日									スバンドレル(南北ルーバー廻りダメ)																					
															東側から																					
		外部軒天LGS													SD厚取付、DP-A塗装																					
																				西側VS側溝、排水樹設置																
																				オイルタンクまわり工事																
2階																																				
		屋根5センチユーボード→ルーフィング→板金屋根、軒樋																																		
		搬入																																		
3階																																				
<炉工事> 1階																																				
2階																																				
検査関係																																				
	友引						友引							友引					友引						友引							友引				