工事名　豊橋市斎場整備・運営事業

月間工程表

令和　2年　9月　1日
～
令和　2年　9月30日

徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業JV

9月

	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水
搬入出																														
＜屋根工事＞																														
屋根3（3階西）																									板金屋根					
																									12日					
屋根2				板金屋根、谷樋												水切り														
（3階北南東）				10日												6日														
屋根1																									足場解体			センチュリーボード、ゴムアスルーフィング		
（2階北南東）																												5日		
＜外装工事＞																														
タイル工事	外壁タイル張り																													
＜炉工事＞																														
1階																														
2階	バグフィルタ搬入、設置									10月5日から再開（バグフィルタ搬入 No.1,6,7,12）																				
	No.9,10	動物	No.5		No.3,4		コンプレッサ	No.2																						
	臨時P使用						3階																							
＜内装工事＞																														
1階	梁型防火被覆（北棟・南棟）			北棟・南棟炉室、残灰・飛灰室天井、ECP壁ガラスクロス貼り											北棟・南棟LGS壁ガラスクロス貼り															
				ロックウール吹付			北棟・南棟炉室耐火間仕切LGS				北棟・南棟炉室耐火間仕切ボード																			
	額縁・カーテンBOX取付				ウレタン吹付				SD枠取付														SD,LSD,WD枠取付					A工区耐火間仕切ボード		
							A工区耐火間仕切LGS				B,D工区耐火間仕切LGS							F工区耐火間仕切LGS							C,E工区天井LGS					
2階		北棟炉室足場組					南棟炉室足場組					北棟・南棟炉室機械室天井、ECP壁ガラスクロス貼り														北棟炉室足場解体				
	材料搬入																													
					北棟・南棟炉機械室柱型																									
					北棟から																									
	額縁・カーテンBOX取付						ウレタン吹付			北棟・南棟炉機械室耐火間仕切LGS													北棟・南棟炉機械室ガラスクロス貼り							
															北棟・南棟炉機械室耐火間仕切ボード				梁型防火被覆											
＜設備・電気工事＞																														
	天井配管、配線（1階エントランスから）																						設備天井ボルト							
検査関係																														
	友引						友引						友引				友引				敬老の日	秋分の日	友引						友引